



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA**



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Resolución Directoral Regional Sectorial N° 348-2021-GR.CAJ/DRA.

Cajamarca, 19 de Octubre de 2021.

VISTO:

El Oficio N° 2354-2021-GR.CAJ-DRA/DCA, de fecha 18 de Octubre de 2021, con MAD: 5986943, para aprobación de cronograma actualizado de Ejecución de Obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Artículo 191 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, en concordancia con el Artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, prescribe que: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia". Asimismo, con el artículo 192° de la Constitución Política establece que "Los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo".

Que, con fecha 18 de Octubre de 2021, el Ing. Wilson Ocas Solicita con OFICIO N° 2354-2021-GR.CAJ-DRA/DCA, con MAD 5986943 la APROBACIÓN DE CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA, según el documento de referencia emitido por el Ing. Leónidas Huaripata García Especialista en Proyectos de Riego II de la DCA, corresponde APROBAR EL CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA " MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CANALES MOLINO CUNISH - LA ALGUNA Y CANAL MOLINO SANGAL PAMPAS DE SAN LUIS EN LA MICROCUENCA YAMINCHAD ZONA BAJA-DISTRITO SAN LUIS- PROVINCIA SAN PABLO- REGIÓN CAJAMARCA.

Que, con fecha 15 de Octubre de 2021, mediante Informe N° 98-2021-GR-CAJ DRAC-DCA-EPRII-LHG, con MAD 5986345, emitido por LEONIDAS HUARIPATAGARCIA, Especialista de Proyecto Riego, hace llegar la APROBACION DE CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE EJECUCIÓN DE OBRA CANAL MOLINA CUNISH Y DISPONER A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PROSEGUIR CON LOS TRAMITES PARA LA APROBACION VÍA RESOLUTIVA DE LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Que, mediante Informe N° 56-2021-GR.CAJ-DRAC/DCA/LINEA.CULT-WCHH, de fecha 04 de Octubre de 2021, con MAD: 05967773, emitido por el Ing. Wilder Chalán Huamán-Inspector de Obra para la Dirección de Competitividad Agraria de la DRAC, en la cual señala las siguientes conclusiones, se da conformidad a la presentación del programa de ejecución de la obra y de los calendarios de avance de la obra valorizada, adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos; para su avance adecuada en la ejecución de la obra. Pasé su trámite correspondiente al área pertinente para su respectiva APROBACIÓN.



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA**



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Resolución Directoral Regional Sectorial N° 349-2021-GR.CAJ/DRA.

Cajamarca, 19 de Octubre de 2021.

Que, mediante la CARTA CSP- DRAC/012/2021, de fecha 30 de Septiembre de 2021, con MAD: 5961605, emitido por NELLY LUCELINA MENDOZA DE LA CRUZ donde presenta los CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, LOS CRONOGRAMAS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS, CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, CRONOGRAMA ACTUALIZADO VALORIZADO Y CRONOGRAMA ACTUALIZADO GANTT DE LA OBRA. Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego en los canales MOLINO CUNISH-LA LAGUNA Y CANAL MOLINO SANGAL PAMPAS D SAN LUIS EN LA MICROCUENCA YAMINCHAD ZONA BAJA- DISTRITO SAN LUIS- PROVINCIA SAN PABLO- REGION CAJAMARCA.

Que, mediante la CARTA N° 348-2021-GR.CAJ-DRA-DCA/ESP.P.R, con MAD: 5960271, de fecha 30 de Septiembre de 2021, emitido por Ing. ELFER NEIRA HUAMAN DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA, en la cual se notifica a fin de realizar la actualización del programa de ejecución de la obra y de los calendarios de avance de obra valorizada, adquisición de materiales e insumos.

Que, mediante INFORME N° 54-2021-GR-CAJ-DRAC/DCA.LINEA.CULT.WCHH, con MAD 5950229 de fecha 22 de Septiembre, emitido por ING. WILDER CHALAN HUAMAN Inspector de Obra para la Dirección de Competitividad Agraria de la DRAC, en la cual señala las siguientes conclusiones SE PIDE A LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE LA OBRA Y DE LOS CALENDARIOS DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS Y DE UTILIZACION DE EQUIPOS DE MANERA QUE ESTOS REFLEJEN EL AVANCE ADECUADO DE LA OBRA, PARA SU CULMINACIÓN EN EL PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE.TENIENDO UN PLAZO MAXIMO DE 7 DIAS.

Que, en el Artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias establece los requisitos adiciones para la suscripción del contra de obra, establece que “Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en el artículo 139 el postor ganador cumple los siguientes requisitos: b) Entregar el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. c) Entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Que, en el Artículo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias establece las Funciones del Inspector o Supervisor, “Que la Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra debiendo absolver las consultas que



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA**



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”


Resolución Directoral Regional Sectorial N° 348 -2021-GR.CAJ/DRA.

Cajamarca, 19 de Octubre de 2021.

formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.

Que, en el Artículo 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias hace mención sobre la Actualización del Programa de Ejecución de Obra, establece en el 202.1 que “Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo de siete (7) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica. Además, en el 202.2. El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual. 202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes. 202.4. Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos.

Que, de acuerdo al Artículo 203 del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias. Respecto a las demoras injustificadas en la ejecución de la Obra, lo establece lo siguiente: 203.1 “Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. 203.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector de obra, quién a su vez en un plazo de tres (3) días otorga conformidad y lo eleva a la Entidad para su aprobación en un plazo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. 203.3. Dicho calendario se toma en cuenta solo con fines del control de los avances físicos reprogramados de la obra y no para el análisis de afectación de la ruta crítica con fines de trámite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el último calendario actualizado vigente”.





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA**



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Resolución Directoral Regional Sectorial N° 348-2021-GR.CAJ/DRA.

Cajamarca, 19 de Octubre de 2021.

Que, el punto VI disposiciones generales de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD-alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486 en su numeral 7.2. inciso 7.2.2 establece que: “el ejecutor de obra podrá plantear en los cronogramas, programas y calendarios que acompañan su solicitud, la reprogramación y cambio de duración de actividades y modificaciones de secuencia constructiva, cuando resulte necesario por la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID 19 considerando la situación de avance real de la obra, por condiciones climatológicas u otras circunstancia que justifiquen tales medidas.

Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General, en su inciso 1.1) respecto al Principio de Legalidad señala que: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas. Asimismo, en su inciso 1.5) respecto al principio de imparcialidad señala que: las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamientos y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general, es decir consiste en preservar las decisiones de la Administración atendiendo al interés general, la igualdad y sujeción al principio de legalidad.

Que de la revisión y análisis del Informe y del Expediente sobre APROBACION DE CRONOGRAMAS ACTUAIZADOS DE EJECUCIÓN DE OBRA “CANAL MOLINA CUNISH Y DISPONER A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PROSEGUIR CON LOS TRAMITES PARA LA APROBACION VÍA RESOLUTIVA DE LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE EJECUCIÓN DE OBRA”, mediante el Informe N° 118-2021-GR.CAJ-DRAC/DCA-LIN.CULT/ESP.EN PROY.RIEGO-RCG, con fecha 15 de Octubre de 2021, mediante Informe N° 98-2021-GR-CAJ DRAC-DCA-EPRII-LHG, con MAD 5986345, emitido por LEONIDAS HUARIPATA GARCIA, Especialista de Proyecto Riego, concluye lo siguiente la APROBACION DE CRONOGRAMAS ACTUAIZADOS DE EJECUCIÓN DE OBRA CANAL MOLINA CUNISH Y DISPONER A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PROSEGUIR CON LOS TRAMITES PARA LA APROBACION VÍA RESOLUTIVA DE LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADO DE LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE EJECUCIÓN DE OBRA. Además Teniendo presente el reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, según el artículo 187 funciones del Inspector o Supervisor, por parte del área usuaria luego de la recomendación del inspector aprobar el cronograma actualizado de obra pasa la presente documentación al área de asesoría jurídica con la finalidad de que se apruebe el calendario actualizado de acuerdo a Ley.

Por estas consideraciones y de conformidad a las atribuciones conferidas mediante la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y modificatorias, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF; Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, con las visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, Administración, Competitividad Agraria y con la aprobación del Director Regional de Agricultura Cajamarca.



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA**



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Resolución Directoral Regional Sectorial N° 848-2021-GR.CAJ/DRA.

Cajamarca, 19 de Octubre de 2021.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. – APROBAR el CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE OBRA: “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CANALES MOLINO CUNISH-LA LAGUNA Y CANAL MOLINO SANGAL PAMPA DE SAN LUIS EN LA MICROCUENCA YAMINCHAD ZONA BAJA-DISTRITO SAN LUIS-PROVINCIA SAN PABLO-REGION CAJAMARCA.” de conformidad con los Informes emitidos por el área usuaria N° 98-2021-GR-CAJ DRAC-DCA-EPRII-LHG, emitido por LEONDAS HUARIPATA GARCIA ESP; y el Informe N° 56-2021-GR.CAJ-DRAC/DCA-LIN.CULT/WCHH, emitido por Ing. Wilder Chalán Huamán-Inspector de Obra, las mismas que dan origen a la presente resolución.

Artículo Segundo: ENCARGAR al Área Usuaria y las demás Oficinas competente que cumplan con lo aprobado en el artículo primero y realicen las acciones correspondientes según lo establecido en la Ley

Artículo Tercero: NOTIFICAR la presente Resolución a la Oficina de Competitividad Agraria y al órgano encargado de contrataciones conforme a Ley y demás partes interesadas; asimismo publicar en la página Web de la Dirección Regional de Cajamarca.

POR TANTO

COMUNIQUESE, CUMPLASE, REGÍSTRESE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

Ing. Elfer Neira Huamán
DIRECTOR