



Resolución Directoral Regional Sectorial N.º 381 -2023-GR-CAJ/DRA.

Cajamarca, 29 setiembre del 2023.

VISTO:

El Oficio N.º 1966-2023-GR.CAJ-DRAC/DCA de fecha 27 de setiembre del 2023 con MAD: 8519210, con proveído de fecha 27 de setiembre del 2023 de la Dirección Regional de Agricultura; y demás anexos que lo acompañan

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191º de la Constitución Política, concordado con los artículos 2º y 4º de la ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía, política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible.

Que, el artículo N.º 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N.º 30225, señala que, los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contrataciones por el nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución de contrato y su conclusión, de manera eficiente bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2º de la presente ley.

Que, el numeral 34.3 del artículo 34º de la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, establece que, (...) Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje (. . .).

Que, el precepto legal, antes señalado es concordante con lo dispuesto en el artículo 157º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual indica que, mediante resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el /límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. En caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción.



Resolución Directoral Regional Sectorial N.º 381 -2023-GR-CAJ/DRA.

Cajamarca, 29 setiembre del 2023.

Que, además, en concordancia con el numeral 187.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N.º 30225, la Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra. Esto para el caso de obras por contrata.

Que, el Artículo 197 del Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, respecto a la ampliación de plazo indica: *"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:*

- a) *Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista*
- b) *Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, la contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
- c) *Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios"*

Que, con fecha 26 de agosto del 2023, el Consorcio Leodns mediante la Carta N.º 053-2023-CONSORCIOLEODNS, el Ing. Cristhian Dennis Villanueva Caballero, Representante Común Consorcio Leodns, alcanza al Ing. Jhony López Chacón – Representante Común Consorcio CCIA para su evaluación y tramite el Adicional Deductivo Vinculante N.º 02 del proyecto **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE, EL PROGRESO, MASHACAT, TAYAMPA Y LOS REYES DEL DISTRITO DE HUASMIN, PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA"**, que mi representada viene ejecutando, cuyo monto de adicional deductivo vinculante N.º 02 asciende a la suma de S/. 71, 937.48 (setenta y un mil novecientos treinta y siete con 48/100 soles) que representa un 0.35% del monto contractual.

Que, mediante Informe N.º 032-2023/HLVG-SO de fecha 01 de setiembre del 2023 el Ing. Horlando L. Vigo García – Supervisor de Obra informa al Ing. Jhony López Chacón – Representante Común Consorcio CCIA, en la parte conclusiva que:

- Los metrados y partidas adicionales solicitadas, son necesarios para continuar con los trabajos programados, la culminación y operatividad de la Obra.
- Se solicita el adicional deductivo vinculante de obra N.º 02, por considerarlo procedente y ser necesario para cumplir con las Metas del Proyecto, cuyos antecedentes y análisis, determinan un Presupuesto Adicional de S/. 71, 937.48 (setenta y un mil novecientos treinta y siete con 48/100 soles) que representa un 0.35% del monto del contrato, porcentaje menor al 15%, que contempla el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Resumiendo, el presupuesto de adicional es como sigue:

ADICIONAL DE OBRA



Resolución Directoral Regional Sectorial N.º 381 -2023-GR-CAJ/DRA.

Cajamarca, 29 setiembre del 2023.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRA DO	PRECIO S/	PARCIAL S/
01	PRESUPUESTO ADICIONAL				219,709.06
01.01	SISTEMA DE RIEGO 01 - EL SAUCE				3,242.66
01.01.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	211.80	15.31	3,242.66
01.02	SISTEMA DE RIEGO 02 - EL SAUCE				21,721.83
01.02.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	1,418.80	15.31	21,721.83
01.03	SISTEMA DE RIEGO 03 - EL SAUCE				7,382.48
01.03.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	482.20	15.31	7,382.48
01.04	SISTEMA DE RIEGO 04 - EL SAUCE				12,915.52
01.04.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	843.60	15.31	12,915.52
01.05	SISTEMA DE RIEGO 05 - EL SAUCE				9,420.24
01.05.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	615.30	15.31	9,420.24
01.06	SISTEMA DE RIEGO 06 - TAYAPAMPA				1,105.38
01.06.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	72.20	15.31	1,105.38
01.07	SISTEMA DE RIEGO 07 - TAYAPAMPA				17,960.16
01.07.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	1,173.10	15.31	17,960.16
01.08	SISTEMA DE RIEGO 08 - TAYAPAMPA				1,990.30
01.08.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	130.00	15.31	1,990.30
01.09	SISTEMA DE RIEGO 09 - EL PROGRESO				7,031.88
01.09.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	459.30	15.31	7,031.88
01.10	SISTEMA DE RIEGO 10 - EL PROGRESO				25,486.56
01.10.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	1,664.70	15.31	25,486.56
01.11	SISTEMA DE RIEGO 11 - LOS REYES				8,607.28
01.11.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	562.20	15.31	8,607.28
01.12	SISTEMA DE RIEGO 12 - LOS REYES				11,600.23
01.12.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	757.69	15.31	11,600.23
01.13	SISTEMA DE RIEGO 13 - LOS REYES				6,558.80
01.13.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	428.40	15.31	6,558.80
01.14	SISTEMA DE RIEGO 14 - MASHACAT				11,208.45
01.14.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	732.10	15.31	11,208.45
01.15	SISTEMA DE RIEGO 15 - MASHACAT				21,972.91
01.15.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	1,435.20	15.31	21,972.91
01.16	SISTEMA DE RIEGO 16 - MASHACAT				17,384.51
01.16.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	1,135.50	15.31	17,384.51



Resolución Directoral Regional Sectorial N.º 381 -2023-GR-CAJ/DRA.

Cajamarca, 27 setiembre del 2023.

01.17	SISTEMA DE RIEGO - SIN RESERVORIO				34,119.87
01.17.01	TUBERÍA PVC S/P 2" C-5	m	2,228.60	15.31	34,119.87
	COSTO DIRECTO				219,709.06
	GASTOS GENERALES (5.37%)				11,801.34
	UTILIDAD (3.00%)				6,591.27
SUB TOTAL					238,101.67
IGV (18.00%)					42,858.30
PRESUPUESTO ADICIONAL					280,959.97

DEDUCTIVO DE OBRA:
Presupuesto Deductivo

	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/	PARCIAL S/
	PRESUPUESTO DEDUCTIVO				163,454.37
10.01	SISTEMA DE RIEGO 01 - EL SAUCE				2,412.40
10.01.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	211.80	11.39	2,412.40
10.02	SISTEMA DE RIEGO 02 - EL SAUCE				16,160.13
10.02.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	1,418.80	11.39	16,160.13
10.03	SISTEMA DE RIEGO 03 - EL SAUCE				5,492.26
10.03.03.03.01	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	482.20	11.39	5,492.26
10.04	SISTEMA DE RIEGO 04 - EL SAUCE				9,608.60
10.04.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	843.60	11.39	9,608.60
10.05	SISTEMA DE RIEGO 05 - EL SAUCE				7,008.27
10.05.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	615.30	11.39	7,008.27
10.06	SISTEMA DE RIEGO 06 - TAYAPAMPA				822.36
10.06.03.03.01	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	72.20	11.39	822.36
10.07	SISTEMA DE RIEGO 07 - TAYAPAMPA				13,361.61
10.07.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	1,173.10	11.39	13,361.61
10.08	SISTEMA DE RIEGO 08 - TAYAPAMPA				1,480.70
10.08.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	130.00	11.39	1,480.70
10.09	SISTEMA DE RIEGO 09 - EL PROGRESO				5,231.43
10.09.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	459.30	11.39	5,231.43
10.1	SISTEMA DE RIEGO 10 - EL PROGRESO				18,960.93
10.10.03.03.01	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	1,664.70	11.39	18,960.93
10.11	SISTEMA DE RIEGO 11 - LOS REYES				6,403.46
10.11.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	562.20	11.39	6,403.46
10.12	SISTEMA DE RIEGO 12 - LOS REYES				8,630.09
10.12.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	757.69	11.39	8,630.09
10.13	SISTEMA DE RIEGO 13 - LOS REYES				4,879.48



Resolución Directoral Regional Sectorial N.º 381 -2023-GR-CAJ/DRA.

Cajamarca, 29 setiembre del 2023.

10.13.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	428.40	11.39	4,879.48
10.14	SISTEMA DE RIEGO 14 - MASHACAT				8,338.62
10.14.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	732.10	11.39	8,338.62
10.15	SISTEMA DE RIEGO 15 - MASHACAT				16,346.93
10.15.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	1,435.20	11.39	16,346.93
10.16	SISTEMA DE RIEGO 16 - MASHACAT				12,933.35
10.16.03.03.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	1,135.50	11.39	12,933.35
10.17	SISTEMA DE RIEGO - SIN RESERVORIO				25,383.75
01.17.05.02	TUBERÍA PVC UF DN 48MM, CLASE 10	m	2,228.60	11.39	25,383.75
	COSTO DIRECTO				163,454.37
	GASTOS GENERALES (5.37%)				8,779.70
	UTILIDAD (3.00%)				4,903.63
	SUB TOTAL				177,137.70
	IGV (18.00%)				31,884.79
	PRESUPUESTO DEDUCTIVO				209,022.49

Presupuesto del Adicional Deductivo Vinculante N.º 02

Ítem	Descripción	Factor	Adicional (S/)	Factor	Deductivo (S/)
1.00	ADICIONAL	-	219,709.06	-	-
2.00	DEDUCTIVO	-	-	-	163,454.37
-	COSTO DIRECTO	-	219,709.06	-	163,454.37
-	GASTOS GENERALES	5.37%	11,801.34	5.37%	8,779.70
-	UTILIDAD	3.00%	6,591.27	3.00%	4,903.63
-	SUBTOTAL	-	238,101.67	-	177,137.70
-	IGV	18.00%	42,858.30	18.00%	31,884.79
-	TOTAL	A =	280,959.97	D =	209,022.49
-	PRESUPUESTO ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°02:	A - D =	S/		71,937.48
-	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	MC =	S/		20,688,714.88
-	PORCENTAJE DE INCIDENCIA DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N°02	I% =		0.35%	

Y en sus recomendaciones indica que:

Por lo expuesto, el suscrito recomienda:

Aprobar el Presupuesto Adicional Deductivo Vinculante N.º 02 por considerarlo procedente y ser necesario para cumplir con las Metas Proyecto, cuyos antecedentes y análisis, determinan un Presupuesto Adicional de S/. 71, 937.48 (SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 48/100 SOLES), que representa el 0.35% del Monto del Contrato, porcentaje mejor al 15%, que contempla el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Resolución Directoral Regional Sectorial N.º 381 -2023-GR-CAJ/DRA.

Cajamarca, 21 de setiembre del 2023.

A la Entidad dar celeridad a la aprobación del presente Adicional Deductivo Vinculante N.º 02, a fin de poder continuar con las metas programadas.

La supervisión deja constancia, que la presentación del presente adicional por separado de otras partidas que generan adicionales, es a solicitud de la Entidad, de la cual, como ya se ha indicado en cuaderno de obra y documentos emitidos, la supervisión deslinda responsabilidad, del perjuicio económico que esta decisión conlleve.

Cumplir con el trámite del presente Adicional Deductivo Vinculante N.º 02, en el plazo que estipula la Ley a fin de evitar mayores retrasos y la generación de Gastos Generales que ocasionen perjuicio económico a la Entidad.

Que, mediante Carta N.º 054-2023/CCIA/RC de fecha 01 de setiembre del 2023, el Señor Jhony López Chacón – Representante Legal del Consorcio Cajamarquino de Ingenieros y Arquitectos, hace llegar al Director Regional de Agricultura Cajamarca el expediente de Adicional Deductivo Vinculante N.º 02 presentada por el contratista, la misma que cuenta con opinión FAVORABLE del supervisor de obra, para que la Entidad emita la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra.

Se deja constancia que, a solicitud de la Entidad, el contratista ha presentado el presente adicional de forma separada de las otras partidas involucradas y que son parte del adicional total, de lo cual la supervisión deslinda responsabilidad por el perjuicio económico que pueda conllevar esta decisión de la Entidad.

Que, a través Informe N.º 48-2023-GR.CAJ-DRAC/DCA-KANR de fecha 05 de setiembre del 2023 con MAD: 0849455 el Ing. Kevin Alberto Núñez Ruiz – Coordinador de Proyectos informa al Ing. José Tomás Marín Machuca – Director de la Dirección de Competitividad Agraria que:

- Se aprueban los metrados y el presupuesto del expediente de Adicional Deductivo Vinculante N.º 02
- La verificación de los metrados en campo de cada una de las partidas ejecutadas está a cargo del ingeniero supervisor de obra.

A su vez recomienda:

- Derivar a la Oficina de Asesoría Jurídica para proyectar la resolución correspondiente
- Comunicar al contratista que aumente la forma proporcional las garantías, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles.
- Solicitar la asignación presupuestal para que se pueda hacer efectivo el pago respectivo

Que, mediante Oficio N.º 1591-2023-GR.CAJ-DRAC/DCA de fecha 06 de setiembre del 2023 con MAD: 8410533 el Ing. José Tomás Marín Machuca – Director de Competitividad Agraria solicita al Mg. Ing. Néstor M. Mendoza Arroyo – Director Regional de Agricultura ordene a quien corresponda Proyectar la Resolución Directoral Regional Sectorial de Conformidad de Adicional Deductivo de Obra N.º 02, correspondiente a la Obra: "Creación del Servicio de Agua para Riego en los Caseríos El Sauce, El Progreso, Mashacat, Tayapampa y los Reyes, 5 Localidades del Distrito de Huasmin – Provincia de Celendín – Departamento de Cajamarca"



Resolución Directoral Regional Sectorial N.º 38 | -2023-GR-CAJ/DRA.

Cajamarca, 29 de setiembre del 2023.

Que a través del Oficio N.º 1929-2023-GR.CAJ-DRAC/DCA de fecha 22 de setiembre del 2023 con MAD: 8501032 emitido por el Ing. José Tomas Marín Machuca, Director de Competitividad Agraria solicita al Econ. Nelson Yopla Soto la certificación presupuestal, informando que ya se ha actualizado el Costo de Inversión correspondiente del Adicional Deductivo de Obra N.º 02 – Obra: “Creación del Servicio de Agua para Riego en los Caseríos El Sauce, El Progreso, Mashacat, Tayapampa y Los Reyes, 5 Localidades del Distrito de Huasmin – Provincia de Celendín – Departamento de Cajamarca.

Que mediante Informe N.º 53-2023-GR.CAJ-DTAC/DCA/KANR de fecha 20 de setiembre del 2023 con MAD: 8498522 emitido el Ing. Kevin Alberto Núñez Ruiz, Coordinador de Proyectos indica al Ing. José Tomás Marín Machuca, Director de Competitividad Agraria, en sus conclusiones que:

- Se aprueba el expediente adicional deductivo de obra N.º 02, así también los metrados y presupuesto.
- La verificación de los metrados en campo de cada una de las partidas ejecutadas está a cargo del ingeniero supervisor de obra.

en sus recomendaciones:

- Solicitar actualizar el costo de inversión del proyecto para obtener la certificación presupuestal del proyecto.
- Derivar a la oficina corresponda proyectar la resolución concerniente a la aprobación del adicional deductivo vinculante N.º 02.
- Comunicar al contratista que aumente de forma proporcional las garantías, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles.

Que, mediante Oficio N.º 315-2023-GR.CAJ/DRAC/OPA de fecha 26 de setiembre del 2023 con MAD: 8516563 emitido por el Econ. Yopla Soto Nelson, Director de la Oficina de Planificación Agraria alcanza al Ing. José Tomás Marín Machuca, Director de Competitividad Agraria la Certificación Presupuestal N.º 1637, por la suma de S/. 71,937.48 (setenta y un mil novecientos treinta y siete con 48/100 soles), según Formato N.º 02

Que, así mismo se adjunta para ello, Certificación de Crédito Presupuestario con Nota N.º 0000001637, de fecha de Aprobación 25/09/2023, por el monto de S/. 71,937.48 (setenta y un mil novecientos treinta y siete con 48/100 soles).

El Oficio N.º 1966-2023-GR.CAJ-DRAC/DCA de fecha 27 de setiembre del 2023 con MAD: 8519210, emitido por el Ing. José Tomás Marín Machuca, Director de Competitividad Agraria solicita al Mg. Ing. Néstor M. Mendoza Arroyo, Director Regional de Agricultura ordene a quien corresponda proyectar la Resolución Directoral Regional Sectorial de Adicional Deductivo N.º 02 de la ejecución de la Obra: “Creación del Servicio de Agua para Riego en los Caseríos El Sauce, El Progreso, Mashacat, Tayapampa y los Reyes, 5 Localidades del Distrito de Huasmin – Provincia de Celendín – Departamento de Cajamarca”; a su vez con proveído de fecha 27 de setiembre del 2023 de la Dirección Regional de Agricultura solicita al Director de la Oficina de Asesoría Jurídica proyecte la resolución correspondiente.



Resolución Directoral Regional Sectorial N.º 381 -2023-GR-CAJ/DRA.

Cajamarca, 29 setiembre del 2023.

Por estas consideraciones y de conformidad a las atribuciones conferidas mediante la Ley N.º 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N.º 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y modificatorias, Reglamento de la Ley N.º 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 344-2018—EF, modificado mediante Decreto Supremo N.º 377-2019-EF; con el visado de Administración, Asesoría Jurídica y con la aprobación del Director Regional de Agricultura Cajamarca.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. – APROBAR, el Adicional Deductivo de Obra N.º 02, correspondiente a la Obra: “Creación del Servicio de Agua para Riego en los Caseríos El Sauce, El Progreso, Mashacat, Tayapampa y los Reyes, 5 Localidades del Distrito de Huasmin – Provincia de Celendín – Departamento de Cajamarca”, en merito a los Informes presentados por el Ing. Supervisor de obra y coordinador.

Artículo Segundo. – ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución al área usuaria, notificándose para tal efecto y asimismo notifíquese a las demás oficinas competentes para su conocimiento y demás fines; y asimismo en la página Web de la Institución

POR TANTO

COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA


Mg. Ing. Néstor M. Mendoza Arroyo
DIRECTOR